

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (\*)

PROJET PAUSAT

VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES TRAVAUX

Mis à jour le 14/01/2025

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	<b>AOÛT 2023, FÉVRIER 2024 et Janvier 2025.</b>
Date de l'avis general de passation	<b>6 décembre 2022</b>
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à juin 2026

Informations de base											Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres (à titre indicatif)		Évaluation des Offres		Finalisation du Contrat				
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Nombre du Lot	Description du Lot	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif 000 USD	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Prélabile /à Postérieur de la Banque	Plan Révisé ou Réel	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'invitation à Soumissionner (IaS) ou publication de l'AAO	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat
Système passation marchés de l'Emprunteur (SPME)	T.AON.1	(cimentage et sur-élévation)	1	Travaux de génie-civil	Non attribué	DQE	67,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	Non Appliqué	Non Appliqué	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23
											Révisé			1-févr.-25	3-mars-25	18-mars-25	25-mars-25	30-mars-25	Pas encore attribué	19-avr.-25	29-mai-25
											Réel										
	T.AON.2	Aménagements de l'entrepôt des pesticides de l'INGC	1	Travaux de génie-civil	Non attribué	DQE	81,306	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	Non Appliqué	Non Appliqué	17-janv.-25	16-févr.-25	8-mars-25	28-mars-25	2-avr.-25	Pas encore attribué	9-avr.-25	6-oct.-25
											Révisé										
											Réel										
	T.AON.3	Mise à niveau par l'équipement des deux centres de compétence et du centre du métier de la filière des céréales: construction	1	Travaux de génie-civil	Non attribué	DQE	76,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	Non Appliqué	Non Appliqué	1-mars-25	31-mars-25	15-avr.-25	22-avr.-25	27-avr.-25	Pas encore attribué	17-mai-25	26-juil.-25
											Révisé										
											Réel										
Coût Total							224,306														